DIPLOMARBEIT MASTER.CLASS "GESTALTEN MIT PFLANZEN"

Dauer der Diplomarbeit: 2023_25

Terminprogramm_Diplomarbeit = termingerechte Ausführung = Abweichungen = nicht durchgeführt = neu hinzugekommen

Arbeitsgattung	2023							2024											2025
	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Feb
	KW 23 KW 24 KW 25 KW 26	KW 27 KW 28 KW 29 KW 30	KW 31 KW 32 KW 33 KW 34	KW 35 KW 36 KW 37 KW 38	KW 39 KW 40 KW 41 KW 42 KW 43	KW 44 KW 45 KW 46 KW 47	KW 48 KW 49 KW 50 KW 51 KW 52	KW 1 KW 2 KW 3 KW 4	KW 5 KW 6 KW 7 KW 8	KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13	KW 14 KW 15 KW 16 KW 17	KW 18 KW 19 KW 20 KW 21	KW 22 KW 23 KW 24 KW 25 KW 26	KW 27 KW 28 KW 29 KW 30	KW 31 KW 32 KW 33 KW 34	KW 35 KW 36 KW 37 KW 38 KW 39	KW 40 KW 41 KW 42 KW 43	KW 44 KW 45 KW 46 KW 47	KW 5 KW 6 KW 7 KW 8
Vorbereitungen																			
Ideenfindung																			
erste Besprechung des Diplomarbeitthemas (April 23)																			
Projekt mit dem Eigentümer vor Ort besprechen																			
Bestandesaufnahme																			
Abgabe Projektantrag für Diplomarbeit - 16.07.2023																			
Konzept																			
Layout der Entwurfsmappe definieren und Vorlage erstellen																			
Recherchen/Analyse zum gewählten Thema																			
Konzept inkl. Konzeptplan im Massstab																			
Evaluation der notwendigen Bodenaufbereitung																			
Pflanzplan																			
Pflanzbilder | Blütenkalender																			
Pflanzplan | -liste																			
Realisation																			
Rabatte einzeichnen, Randabschluss erstellen, Pflanzfläche vorbereiten																			
1. Pflanzenbestellung																			
1. Pflanzung (Pflanzen auslegen und setzen)																			
2. Pflanzenbestellung																			
2. Pflanzung																			
Pflanzetiketten erstellen und Pflanzen markieren																			
Pflegemassnahmen																			
Pflegemassnahmen																			
Pflegeplan (nicht erstellt)																			
Laufende Pflegekontrollen | -durchgänge (die effektiven Pflegedurchgänge sind ° gekenntzeichnet)														°			°		
Protokollierung																			
laufende Protokollierung alle 2 Wochen																			
Dokumentation																			
laufende Dokumentation des Arbeitsprozesses																			
Blog																			
Blog als Kachel auf der neuen Website von Zuber Aussenwelten AG (vorausgesetzt Website ist startklar und die Zeit ist ausreichend)																			
Abgabe Diplomarbeit - 20.11.2024																			
Präsentation Diplomarbeit - 14&15.02.2025																			

14.11.2023, Catia Erhard